

|       |          |                                 |                |
|-------|----------|---------------------------------|----------------|
| 公 開 類 |          | 編 製 機 關                         | 高雄市政府<br>捷運工程局 |
| 月 報   | 次月12日前填報 | 表 號                             | 20613-02-08    |
|       |          | 104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定 |                |

### 高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國111年8月

單 位：千元，%

| 計 畫 別                  | 本 月 支 用 數 |        |       | 年 累 計 支 用 數 |         |       | 總 累 計 支 用 數 |             |       |
|------------------------|-----------|--------|-------|-------------|---------|-------|-------------|-------------|-------|
|                        | 預計支用數     | 實際支用數  | 百分比   | 預計支用數       | 實際支用數   | 百分比   | 預計支用數       | 實際支用數       | 百分比   |
| 高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫   | -         | -      | -     | 18,500      | 5,956   | 32.19 | 152,906,423 | 152,696,965 | 99.86 |
| 高雄環狀輕軌捷運建設計畫           | 119,665   | 6,368  | 5.32  | 468,615     | 229,925 | 49.06 | 13,272,761  | 12,398,875  | 93.42 |
| 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設計畫 | 92,221    | 46,500 | 50.42 | 2,608,197   | 332,186 | 12.74 | 4,661,257   | 1,976,366   | 42.40 |

填表

審核

業務主管人員  
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局會計室依預算執行明細表編製。

填表說明：本表編製1式2份；1份送市府主計處，1份自存。

中華民國110年11月3日 編製