

公 開 類		編 製 機 關	高雄市政府 捷運工程局
月 報	次月12日前填報	表 號	20613-02-08
		104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	

### 高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國111年11月

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	6,000	5,450	90.83	32,400	17,759	54.81	152,920,323	152,708,768	99.86
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	19,522	10,850	55.58	703,727	264,985	37.65	13,507,873	12,433,935	92.05
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設計畫	96,673	76,502	79.13	2,920,240	809,740	27.73	4,973,300	2,453,920	49.34

填表

審核

業務主管人員  
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局會計室依預算執行明細表編製。

填表說明：本表編製1式2份；1份送市府主計處，1份自存。

中華民國110年11月3日 編製