

公 開 類		編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	表 號	捷 運 工 程 局 20613-02-08
		104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	

### 高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國112年1月

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	6,000	-	-	6,000	-	-	152,944,017	152,741,103	99.87
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	103,676	838	0.81	103,676	838	0.81	13,494,356	12,588,944	93.29
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設計畫	39,340	65,202	-	39,340	65,202	-	3,064,179	2,575,724	84.06

填表

審核

業務主管人員  
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局會計室依預算執行明細表編製。

填表說明：本表編製1式2份；1份送市府主計處，1份自存。

中華民國110年11月3日 編製