

公 開 類		編 製 機 關	高雄市政府 捷運工程局
月 報	次月12日前填報	表 號	20613-02-08
		104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國112年5月

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	8,000	-	-	21,530	12,314	57.19	152,959,547	152,753,417	99.87
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	155,552	39,676	25.51	523,786	545,964	-	13,914,466	13,134,070	94.39
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設計畫	77,018	25,428	33.02	919,652	401,655	43.67	3,944,491	2,912,177	73.83

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局會計室依預算執行明細表編製。

填表說明：本表編製1式2份；1份送市府主計處，1份自存。

中華民國112年6月1日 編製