

| | | | |
|-------|----------|---------------------------------|--------------------------|
| 公 開 類 | | 編 製 機 關 | 高 雄 市 政 府 |
| 月 報 | 次月12日前填報 | 表 號 | 捷 運 工 程 局 20613-02-08 |
| | | 104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定 | |

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國112年7月

單 位：千元，%

| 計 畫 別 | 本 月 支 用 數 | | | 年 累 計 支 用 數 | | | 總 累 計 支 用 數 | | |
|------------------------|-----------|---------|-------|-------------|---------|-------|-------------|-------------|-------|
| | 預計支用數 | 實際支用數 | 百分比 | 預計支用數 | 實際支用數 | 百分比 | 預計支用數 | 實際支用數 | 百分比 |
| 高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫 | 2,000 | - | - | 23,530 | 12,314 | 52.33 | 152,961,547 | 152,753,417 | 99.86 |
| 高雄環狀輕軌捷運建設計畫 | 332,452 | 178,152 | 53.59 | 1,038,370 | 731,786 | 70.47 | 14,429,050 | 13,319,892 | 92.31 |
| 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設計畫 | 25,188 | 143,145 | - | 1,220,020 | 607,311 | 49.78 | 4,244,859 | 3,117,833 | 73.45 |

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局會計室依預算執行明細表編製。

填表說明：本表編製1式2份；1份送市府主計處，1份自存。

中華民國112年6月1日 編製