

公 開 類		編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	表 號	捷 運 工 程 局 20613-02-08
		104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國112年10月

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	-	5,517	-	28,680	23,176	80.81	152,966,697	152,764,279	99.87
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	45,681	5,403	11.83	1,480,893	846,450	57.16	14,871,573	13,434,556	90.34
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設計畫	47,790	27,965	58.52	1,906,043	714,072	37.46	4,930,882	3,224,594	65.40

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局會計室依預算執行明細表編製。

填表說明：本表編製1式2份；1份送市府主計處，1份自存。

中華民國112年9月5日 編製