

公 開 類		編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	表 號	捷 運 工 程 局 20613-02-08
		104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國112年12月

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	182,303	10,766	5.91	220,983	33,942	15.36	153,159,000	152,775,045	99.75
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	345,136	360,238	-	2,132,232	1,334,340	62.58	15,522,912	13,922,446	89.69
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設計畫	2,710,632	529,176	19.52	4,671,887	1,725,474	36.93	7,696,726	4,235,996	55.04

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局會計室依預算執行明細表編製。

填表說明：本表編製1式2份；1份送市府主計處，1份自存。

中華民國112年9月5日 編製