

公 開 類		編 製 機 關	高雄市政府 捷運工程局
月 報	次月12日前填報	表 號	20613-02-08
		104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	

### 高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國113年1月

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	10,500	10,307	98.16	10,500	10,307	98.16	152,982,459	152,785,352	99.87
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	84,600	9,400	11.11	84,600	9,400	11.11	14,407,584	13,940,074	96.76
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設計畫	2,306	120,141	-	2,306	120,141	-	5,052,828	4,356,137	86.21

填表

審核

業務主管人員  
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局會計室依預算執行明細表編製。

填表說明：本表編製1式2份；1份送市府主計處，1份自存。

中華民國113年2月2日 編製