

公 開 類		編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	表 號	捷 運 工 程 局 20613-02-08
		104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	

高雄都會區捷運系統經費執行進度

中華民國113年3月

單 位：千元，%

計 畫 別	本 月 支 用 數			年 累 計 支 用 數			總 累 計 支 用 數		
	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比	預計支用數	實際支用數	百分比
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	68,000	69,683	-	99,000	97,094	98.07	153,070,959	152,872,139	99.87
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	172,275	206,961	-	276,521	228,807	82.74	14,599,505	14,159,481	96.99
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設計畫	544,136	105,791	19.44	583,766	250,979	42.99	5,634,288	4,486,975	79.64

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局會計室依預算執行明細表編製。

填表說明：本表編製1式2份；1份送市府主計處，1份自存。

中華民國113年2月2日 編製