

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 102年01月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	5.34	5.34	0.00	5.34	5.34	0.00	97.98	97.94	-0.04
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	0.62	0.62	0.00	0.62	0.62	0.00	38.05	36.21	-1.84

製表

審核

主 辦 業 務 人 員
主 辦 統 (會) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國102年2月6日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 102年02月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	5.73	5.73	0.00	11.07	11.07	0.00	98.00	97.97	-0.03
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	1.28	0.83	-0.45	1.90	1.45	-0.45	38.15	36.29	-1.86

製表

審核

主 辦 業 務 人 員

主 辦 統 (會) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國102年3月6日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 102年03月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	5.53	5.51	-0.02	16.60	16.58	-0.02	98.02	97.99	-0.03
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	7.85	5.25	-2.60	9.75	6.70	-3.05	38.78	36.81	-1.97

製表

審核

主 辦 業 務 人 員
主 辦 統 (會) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國102年4月2日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 102年04月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	5.44	4.87	-0.57	22.04	21.45	-0.59	98.04	98.01	-0.03
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	8.05	7.00	-1.05	17.80	13.70	-4.10	39.42	37.50	-1.92

製表

審核

主 辦 業 務 人 員
主 辦 統 (會) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國102年5月2日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 102年05月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	10.13	10.43	0.30	32.17	31.88	-0.29	98.08	98.05	-0.03
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	9.75	9.00	-0.75	27.55	22.70	-4.85	40.20	38.39	-1.81

製表

審核

主 辦 業 務 人 員
主 辦 統 (會) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國102年6月5日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 102年06月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	9.37	8.67	-0.70	41.54	40.55	-0.99	98.11	98.09	-0.02
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	7.95	6.70	-1.25	35.50	29.40	-6.10	40.84	39.05	-1.79

製表

審核

主 辦 業 務 人 員
主 辦 統 (會) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國102年7月3日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 102年07月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	9.28	9.98	0.70	50.82	50.53	-0.29	98.15	98.13	-0.02
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	8.95	8.40	-0.55	44.45	37.80	-6.65	41.56	39.87	-1.69

製表

審核

主 辦 業 務 人 員
主 辦 統 (會) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國102年8月5日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 102年08月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	9.25	9.09	-0.16	60.07	59.62	-0.45	98.18	98.16	-0.02
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	10.30	9.90	-0.40	54.75	47.70	-7.05	42.38	40.85	-1.53

製表

審核

主 辦 業 務 人 員

主 辦 統 (會) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國102年9月4日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 102年09月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	9.26	9.02	-0.24	69.33	68.64	-0.69	98.22	98.20	-0.02
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	11.20	12.10	0.90	65.95	59.80	-6.15	43.28	42.04	-1.24

製表

審核

主 辦 業 務 人 員
主 辦 統 (會) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國102年10月3日編製

公 開 類			編 製 機 關	高 雄 市 政 府
月 報	次月12日前填報	100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	捷 運 工 程 局	表 號
				2529-10-09

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 102年10月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	9.44	8.94	-0.50	78.77	77.58	-1.19	98.25	98.24	-0.01
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	10.60	7.90	-2.70	76.55	67.70	-8.85	44.12	42.82	-1.30

製表

審核

主 辦 業 務 人 員
主 辦 統 (會) 計 人 員

機 關 長 官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國102年11月5日編製

公 開 類		編 製 機 關	高 雄 市 政 府 捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	表 號	2529-10-09
		100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 102年11月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	10.93	10.80	-0.13	89.70	88.38	-1.32	98.29	98.28	-0.01
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	11.20	10.90	-0.30	87.75	78.60	-9.15	45.02	43.89	-1.13

製表

審核

主辦業務人員
主辦統(會)計人員

機關長官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國102年12月4日編製

公 開 類		編 製 機 關	高 雄 市 政 府 捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	表 號	2529-10-09
		100年7月1日高市府四維主公統字第1000069928號函核定	

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 102年12月底

單 位：%

計 畫 別	本 月 執 行 進 度			年 累 計 執 行 進 度			總 累 計 執 行 進 度		
	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)	預 定	實 際	比 較(百分點)
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	10.30	11.62	1.32	100.00	100.00	0.00	98.33	98.33	0.00
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	12.25	7.00	-5.25	100.00	85.60	-14.40	46.00	44.58	-1.42

製表

審核

主辦業務人員
主辦統(會)計人員

機關長官

資料來源：由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

填表說明：本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國103年1月6日編製

高雄都會區捷運系統計畫執行進度編製說明

一、統計範圍及對象：

凡高雄都會區捷運系統工程計畫執行進度均為統計對象。

二、統計標準時間：

以每月月底之事實為準。

三、分類標準：

(一)縱項目：按本月執行進度、年累計執行進度、總累計執行進度，其下再按預定、實際執行進度及比較分類。

(二)橫項目：按各計畫別分類。

四、統計項目定義：

(一)預定進度：指本局辦理各項工程之預定作業進度；年累計預定進度指本年截至本月底止之預定進度；總累計預定進度指本計畫截至本月底止之進度。

(二)實際進度：指本局辦理各項工程之實際作業進度；年累計實際進度指本年截至本月底止之預定進度；總累計實際進度指本計畫截至本月底止之進度。

(三)比較：指實際進度與預定進度之差。公式：比較＝實際進度－預定進度

五、資料蒐集方法及編製程序：

由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製

六、編送對象：

本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。