

公開類		編製機關	高雄市政府 捷運工程局
季報	每季終了20日內填報	表號	20613-02-05

104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定

高雄都會區捷運系統用地經費執行情形

中華民國 104 年第 4 季

單位：新台幣百萬元，%

計畫別	總計				土地補償費			房屋補償費			其他補償費			工作費		
	預算數	累計支付數	餘(絀)數	執行百分比	預算數	累計支付數	餘(絀)數	預算數	累計支付數	餘(絀)數	預算數	累計支付數	餘(絀)數	預算數	累計支付數	餘(絀)數
環狀輕軌	796	745	51	93.59	585	544	41	95	87	8	113	112	1	3	2	1
紅橋線路網	20,793	20,793	0	100.00	19,807	19,807	0	450	450	0	473	473	0	63	63	0

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

資料來源：由本局開發路權科依預算執行明細表編製。

填表說明：本表編製1式3份；1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國105年1月7日編製