公開類			編製機關	高雄市政府捷運工程局
月報	次月12日前填報	104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定	表號	20613-02-07

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 110年05月底

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較(百分點)	預定	實際	比較(百分點)	預定	實際	比較(百分點)
高雄環狀輕軌捷運建設計畫(第二階段工程進度)	1.07	0.43	-0.64	8.11	2.15	-5.96	95.76	76.36	-19.40
岡山路竹延伸線第一階段捷運建設(土建工程進度)	3.83	3.65	-0.18	18.55	21.49	2.94	51.42	54.39	2.97

填表　　審核　　業務主管人員　主辦統計人員　　機關首長

資料來源 ： 由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製。

中華民國110年06月01日編製

填表說明 ： 本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

備註1:高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫於108年度起解除列管。

備註2:高雄環狀輕軌捷運建設計第二階段工程進度，108年2月展延214天修正網圖。

備註3:高雄環狀輕軌捷運建設計第二階段工程進度，統包商中鋼公司就鐵道園區(九如路以南)用地交付提報第2次工期展延，並經捷運局於108.5.30同意展延183天在案，且網圖及網圖分析(第二階段-全工程預定施工進度)2版亦業經捷運局於108.6.25同意備查。

備註4:岡山路竹延伸線第一階段捷運建設依契約核定工期展期，網圖配合修正如下：

(1)108.11.27依契約核定工期展期至111.3.20
(2)109.7.30依契約核定工期展期至111.5.28
(3)109.10.13依契約核定工期展期至111.5.29
(4)110.04.13依契約核定工期展期至111.7.19
(因RK1車站PF01基樁及基礎遭遇自來水管衝突，統包商申請工期展延，業經本局110/4/13核定展延51天。)