公開類		編製機關	高雄市政府捷運工程局
月報	次月12日前填報	表號	20613-02-07

104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定

高雄都會區捷運系統計畫執行進度

中華民國 111年05月底

單位：%

計畫別	本月執行進度			年累計執行進度			總累計執行進度		
	預定	實際	比較(百分點)	預定	實際	比較(百分點)	預定	實際	比較(百分點)
高雄環狀輕軌捷運建設計畫(第二階段工程進度)	1.20	0.69	-0.51	5.37	4.39	-0.98	82.34	84.20	1.86
岡山路竹延伸線第一階段捷運建設(土建工程進度)	3.60	2.79	-0.81	13.25	10.83	-2.42	76.86	76.88	0.02

填表　　審核　　業務主管人員　主辦統計人員　　機關首長

資料來源 ： 由本局綜合規劃科依捷運系統計畫執行進度統計資料檔編製。

填表說明 ： 本表編製1式4份；1份送市府主計處，1份送市府研考會，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國111年06月02日編製